

Projectnummer: 20140360
 Projectomschrijving: N204 Blokland - aanleg rotonde te Montfoort

Plaats en datum: Sliedrecht, 8-12-2014
 Kenmerk: RS/83643
 Voor informatie: De heer R.J.C. Snijders

Betreft: Besprekingsverslag nutsleidingen overleg kruispunt N204 – Blokland op basis van uitnodiging 03-11-2014
 Bespreking te: Sliedrecht - Harmelen

ADCIM B.V.
 Rembrandtlaan 650
 3362 AW Sliedrecht
T 0184 67 75 00
F 0184 61 77 90
E algemeen@adcim.nl

www.adcim.nl

K.v.K. Dordrecht nr.
 24 31 34 06

Naam	Bedrijf	E-mailadres
Arnoud Jordan (AJ)	Provincie Utecht	Arnoud.Jordan@provincie-utrecht.nl
Wim van Duinen (WD)	Provincie Utrecht	Wim.van.Duinen@provincie-utrecht.nl
Jan Scheffer	Provincie Utrecht	Jan.Scheffer@provincie-utrecht.nl
Roel Snijders (RS)	Adcim	Rsnijders@adcim.nl
Peter van Nispen (PN)	Adcim	Pvannispen@adcim.nl

1. Projecttoelichting aanleg rotonde N204 – Blokland

Namens de provincie Utrecht verzorgt Adcim B.V. de besteksvorbereiding voor de aanleg van de rotonde kruispunt N204 – Blokland in de gemeente Montfoort.

Het project omvat de volgende werkzaamheden:

- Ontgraven nieuwe watergangen;
- Dempen bestaande watergangen;
- Volledig verwijderen bestaand kruispunt;
- Aanbrengen nieuwe rotonde inclusief puinfunderingen.

De provincie Utrecht heeft als uitgangspunt dat er onder nieuwe infra in beginsel geen kabels en leidingen mogen blijven liggen.

Er zal een nieuw tracé op tekening worden aangegeven waarop de nieuwe locatie van de kabels en leidingen kan worden gebaseerd. Deze wordt ook verstrekt in .dwg Naar aanleiding van dit uitgangspunt zullen er VTA's worden verzonden naar alle betrokken partijen.

De bevroingsregeling is van toepassing.

Actie

PU/Adcim
 Allen
 PU

2. Dinsdag 18-11-2014, 09:00 te Sliedrecht

2.1 KPN: Jacques van Koeverden (JK) Email: Jacques.vanKoeverden@kpn.com

- Bij het niet aanwezig zijn van lassen mag KPN gehandhaafd blijven onder de nieuwe asfaltconstructie;
- Er zijn verlaten kabels aanwezig aan de westzijde
- Er zijn glasvezelkabels aanwezig aan de oost- en westzijde
- Er zijn nog lege kabels aanwezig aan de westzijde.
- Kabels in de zuid-oost oksel van de rotonde moeten verlegd worden
- De aanwezige oversteek moet ook verlegd worden
- Ten behoeve van verlegging moet er een nieuw trace beschikbaar worden gesteld.
- Als er kabels aanwezig zijn welke in de nieuwe situatie te weinig dek hebben mogen deze onder toezicht van KPN verdiept worden aangelegd.
- KPN is niet voornemens werkzaamheden uit te voeren;
- Voor de wijzigingen dient een VTA te worden ingediend.

PU/Adcim

PU

3. Dinsdag 18-11-2014, 14:00 te Harmelen

- 3.1 Vitens: Ivan Kierindongo (IK) E-mail: Ivan.Kierindongo@vitens.nl
- Er is een PE waterleiding Ø110 aanwezig in de huidige situatie. Deze zal onder de nieuwe rotonde komen. Het verzoek is deze in een nieuw tracé aan de westzijde aan te leggen.
 - Ten behoeve van verlegging dient er een nieuw trace te worden aangegeven
 - Voor de wijzigingen dient een VTA te worden ingediend.
 - Vitens is verder niet voornemens werkzaamheden uit te voeren.
- 3.2 Stedin: Ruud de Bree (RB) E-mail: ruud.debree@stedin.net
- Openbare verlichting wordt eigen net van de Provincie Utrecht
 - De heer de Bree heeft voor zowel gas als electra een tekening opgesteld met een voorstel voor een nieuw nutstracé. PU zal deze vertalen naar de tekeningen;
 - Aan de noordzijde van de nieuwe rotonde is een trafo-ruimte aanwezig;
 - *LS electra*, bestaande kabels zullen worden gerooid en er zullen nieuwe kabels worden aangelegd in het nieuwe trace.
 - *MS electra, incl signaalkabel*, bestaande kabels zullen worden gerooid en er zullen nieuwe kabels worden aangelegd in het nieuwe trace.
 - *LD gas*, rooien bestaande leiding en aanleg nieuw leiding in het nieuwe tracé;
 - *HD gas*, stalen leiding welke in beginsel mag blijven liggen. De leiding kan een zetting hebben van 20cm. De leiding ligt met een theoretische dekking van 1,00m. Verzoek tot het graven van proefsleuven om deze dekking te controleren evenals de kruising met de nieuwe duiker.
 - Er zijn geen afsluiters aanwezig in de gasleiding.
 - Mochten er zich problemen omtrent fasering voordoen wordt verzocht mantelbuizen aan te leggen;
 - Ten tijde van de uitvoering zal Stedin zijn werkzaamheden in 1 werkgang uitvoeren.
 - Stedin is niet voornemens werkzaamheden uit te voeren.

PU/Adcim
PU

PU/Adcim
PU

4. Woensdag 19-11-2014 Sliedrecht

- 4.1 Eurofiber: Erik Vereijken (EV) E-Mail: Erik.vereyken@eurofiber.nl
- In beginsel mogen de leidingen onder het asfalt gehandhaafd blijven mits deze met voldoende dekking liggen;
 - Onder de Blokland is een persing van 40mm HDPE aanwezig, het betreft een oude telecomkabel;
 - Het huidige trace is een doorgaande route t.b.v. VRI;
 - Een nieuw tracé in .dwg is voldoende voor engineering;
 - Voor de wijzigingen dient een VTA te worden ingediend.
 - Eurofiber is niet voornemens werkzaamheden uit te voeren;

PE/Adcim
PU

5. Mailing 17-11-2014

- 5.1 Ziggo: Sebastiaan van Daal (SD) E-mail: Sebastiaan.vandaal@office.ziggo.nl
- Ziggo heeft de voorkeur de bestaande infra te willen laten liggen. Het betreft 2 HDPE buizen. Indien de provincie Utrecht het eist zullen ze moeten verleggen. Anders kan deze infra blijven liggen onder de rotonde.