

N204 Linschoten		Vergaderverslag	
Vergaderdatum: 02-04-2015		Verslagdatum: 10-04-2015	
Vergaderlocatie: Provinciehuis Utrecht		Opgesteld door: J.H. van Kesteren	
Deelnemers			
Aanwezig: provincie Utrecht, Mahdi Bilbas (MBi) KPN, Jacques van Koeverden (JKo) Vitens, Theo van Vliet (TVI) Zuiveringsbeheer Stichtse Rijnlanden, Peter Soute (PSo) Stedin, Ruud de Bree (RBr) NUON, Mohamed Tafronti (MTa) Syntax InfraMediairs, Johannes Rodenhuis (JRo) Syntax InfraMediairs, Jan-Henk van Kesteren (JKe)		Afwezig met afmelding: Vitens, Ivan Kierindongo (IKi) Ziggo, Sebastiaan van Daal (SDa) Afwezig zonder afmelding: Gemeente Montfoort, Anne Baars (ABa) Uw samen werking, K. Bontje	
Genomen besluiten			
1.			
Verslag		Actie punten	
1. Opening 9:30 uur - Door de voorzitter Johannes Rodenhuis - Klein voorstel rondje van de aanwezigen. 2. mededeling 3. Start vergadering Werkzaamheden kort toegelicht door Mahdi. - Concept voorbelasting - Voor okt. 2015 maatregelen uitvoeren zodat de voorbelasting kan worden aangebracht geplaatst. - Start werkzaamheden, mei 2016, bestaat uit de volgende delen, Groot onderhoud aan de N204, plaatsing van een rotonde en verbreding van het huidige fietspad. - Eind volgend week komt er een nieuw ontwerp, DO+ het project heeft vier weken vertraging opgelopen. - (JRo) Rotonde, gezien de plaatsen van de voorbelasting zal de rotonde in twee verleggingen moeten plaatsvinden. - (MBi) Rotonde (die komt t.h.v. kruising M.A. Reinaldaweg en G. van der Valk Bouwmanstraat) zal zoals het er nu naar uitziet de enige plaats zijn waar voorbelasting komt, (MBi) zal navragen of dit		Provincie Utrecht - DO+ (MBi) - Dwarsprofielen (MBi) - Rapportage voorbelasting (MBi) - Aanleveren: duikerplan incl. maten, Toekomstige kadastrale informatie. Syntax InfraMediairs - Voorstel voorkeurs tracés mantelbuizen, proefsleuven en project via KlicWeb beschikbaar stellen. - Intekeningen H.A. - Voorbelastingen in tekening. - Verzenden van tekeningen. - Contact opnemen met gemeente Montfoort voor het Riool.	

werkelijk de enige plek is waar voorbelasting komt. (JRo) als dit de enige plek is waar voorbelasting komt kan de afgesproken planning aangehouden worden, mochten er toch meerdere plekken zijn waar voorbelastingen noodzakelijk zijn, komt de provincie met een aangepast plan e.e.a. moet wel uitvoerbaar zijn.

- KlicWeb, korte uitleg door (JRo) over KlicWeb, hoe het systeem is te gebruiken.
- Bespreken per K&L op de locatie van rotonde (voorbelasting) Water, Vitens geen conflict t.h.v. van de rotonde, Gas hogedruk Stedin, Gasleidingen kunnen geen zettingen verdragen, 1 x ST Hogedruk, de gasleiding komt midden onder de voorbelasting, vragen van (RBr) wat worden de voorbelastingen op de Kabels en leiding. Als Stedin om moet dan kost dit 20 werk weken aan doorlooptijd. (RBr) zal informatie mailen naar (JRo) hoe Stedin de informatie wil hebben, voordat Stedin wat gaat doen. Afhankelijk van wat de waardes zijn van de voorbelasting kan Stedin bepalen, of ze blijven liggen, verleggen of een gestuurde boring gaan maken, Laagspanning heeft op meerder plekken een conflict met het nieuwe ontwerp, en hiervoor moeten plannen worden gemaakt e.v.t. de LS omleggen via de Liethovendijk. Riool gemeente Montfort, ligt kruisend met het pers riool t.h.v.
- NUON heeft geen conflict, liggen buiten het project gebied, maar willen wel graag op de hoogte gehouden worden.
- KPN, verwacht weinig problemen met de zetting zeker voor glasvezelskabels omdat deze in een mantelbuis liggen en dus meer ruimte hebben om voorbelasting op te vangen, de oudere koperkabels is een ander verhaal en zijn vergelijkbaar met LS en MS kabels, Als er handholes liggen dan zullen deze wel verplaatst moeten worden, (JKo) zal dit uitzoeken, en als het kan laat KPN zeker de glasvezelskabels liggen, ook KPN heeft 20 weken nodig.
- Ziggo, geen conflict in het project.
- Verizon, geen conflict in het project.
- Tele2, geen conflict in het project.
- SREK, geen conflict in het project.
- Eurofiber, zoals het er nu uit ziet geen conflict in het project.
- EuNetworks, geen conflict in het project.
- (JRo) houden we de 20 weken aan, dan zitten we rond eind augustus begin september, op de VTA komt dat de datum 1 oktober te staan. De provincie moet dan in week 15, 16 de rapportage aanleveren van de voorbelasting.
- Gem. Montfort, heeft een conflict met de riool onder druk, dit moet apart besproken worden.
- Provincie Utrecht, Riool of duikers deze worden mee genomen met het water plan. (MBi) geeft verder aan dat er nog geen overleg is geweest met het waterschap (HDSR) over de voorbelasting.
- Afsluiting voorbelasting.
- Bespreking DO.
- Op diverse plaatsen worden de in uitritten verbreed, uitgevoerd met klinkers. Fietspad gaat verbreed worden aan de buitenkant, hierdoor moet de sloot (greppel) worden gedempt, met toestemming van de grondeigenaren, verder is de provincie bezig

Netbeheerders

- KPN kijken naar handholes.
- Stedin, kijken of er moffen aanwezig zijn, en deze e.v.t. opsturen naar (JKe) indien aanwezig.
- Alle netbeheerders alvast gaan nadenken over verleg plannen.

met het aankopen van gronden daar waar nodig. Er komt een nieuwe greppel hierdoor kan het zijn de bestaande HA te weinig dekking gaan krijgen, (RBr) geeft aan als er 60cm dekking overblijft kunnen de HA blijven liggen. (TVI) geeft aan dat de water HA een meter dekking moet hebben. H.A. in de buitengebieden zullen worden ingetekend.

- (RBr) geeft aan dat de opdrachtgever van het plan een onderzoek plicht heeft naar K&L die belemmerend liggen, en kan dan aangeven aan Stedin welke k&L weg moeten en waar ze naar toe moeten, (RBr) stuurt een folder van Stedin met verleggingen naar (JRo).
- Dwars profielen, deze worden aangeleverd en komen in KlicWeb te staan.
- Bomenplan (MBi) er komen geen nieuwe bomen in het plan.
- (RBr) Als de MS naar particuliere gronden moet krijgen we een doorloop tijd van minimaal een jaar.
- Toekomstige kadastrale situatie, indien beschikbaar komt deze ook in KlicWeb.

(JKo) geeft aan dat er aan de buitenkant waar de verbreding komt van het fietspad c.a. 20 buizen liggen. De aantallen en soort zullen door (JKo) worden aangeleverd.

- (JKo) geeft aan of er geen werk met werk gemaakt kan worden, door b.v. in het cunet over lengtes van 500m de sleuf breder uit te graven, hierdoor kunnen de kabels van KPN opschuiven, Vraag (TVI) hoe groot gaan de werkvakken worden 500m? antwoord (MBi) er is nog geen faseringsplan beschikbaar.
- Syntax zal de voorkeurs tracés aangeven in het DO+ en beschikbaar stellen via KlicWeb.
- Proefsleuven: Syntax zal in KlicWeb de proefsleuven aangeven, als er vanuit de belanghebbende op nog andere plaatsen dan aangegeven, proefsleuven gewenst zijn dan moet dat worden doorgegeven aan (JKe).
- Verzoek (TVI) om de verslagen te mailen aan Ivan Kierindongo (IKi) en (TVI) in de CC

4. Rondvraag

- er zijn verder geen vragen meer.

5. Sluiting van vergadering 11:24 uur

6. Maillijst deelnemers

Mahdi.Bilbas@provincie-utrecht.nl
 baarsanne@montfoort.nl
 ruud.debree@stedin.net
 ivan.kierindongo@vitens.nl
 Theo.vanVliet@vitens.nl
 jacques.vankoeeverden@kpn.com
 soute.ph@hdsr.nl
 Mohamed.Tafronti@nuon.com
 sebastiaan.vandaal@office.ziggo.nl
 j.rodenhuis@syntax-infra.nl
 jh.vankesteren@syntax-infra.nl

Handtekening voorzitter / secretaris:	Datum:	