

Onderzoek Waterdoorlatendheid

Inleiding

Datum uitvoer: 31 dec 2016

Uitgevoerd door: GTB Peeters, woonachtig Hoogstraat 12 Beringe

Locatie onderzoek: geplande bouwkwavel nabij Hoogstr. 12 Beringe, perceel 541. (zie afb. bijlage 1)

Onderzoek

Tijd	Infiltratieduur	Hoogte	Hoogteverschil
13.00	-	24,5 cm	-
13.10	10 minuten	19 cm	5,5 cm
13.20	10 minuten	13,5 cm	4,5 cm
13.30	10 minuten	10 cm	4,5 cm
Totaal	30 minuten		14,5 cm

Conclusie

De bodemdoorlatendheid is: 6,96 m/dag

(14,5/30 min. = 0,48 cm/minuut)

Bijlage1

