

Advies Waterschap Limburg op rapportage Watertoets Uitbreiding Traffic Port (Econsultancy, 16-11-2020)

Van: Ralf Janssen <R.A.Janssen@waterschaplimburg.nl>
Verzonden: donderdag 19 november 2020 08:24
Aan: Econsultancy, Roel van den Berg <vandenBerg@econsultancy.nl>
Onderwerp: RE: verzoek tot beoordelen watertoets uitbreiding Traffic Port 2021 versie D5 (13083.001)

Hallo Roel,

Excuses, dit klopt inderdaad. De vermenigvuldiging met 0,5 heb ik inderdaad over het hoofd gezien, dat onderdeel (940 m3) is dus prima. Met betrekking tot de buffer heb ik nog even met een hydroloog overlegd. Binnen de eerste 24 uur zal de buffer ongeveer 2 l/s/ha lozen. Daarna wordt dit minder. Ook op dit punt is het plan dus akkoord. Deze twee punten zijn dus af te trekken van de dimensionering van de infiltratievoorziening die gerealiseerd zal worden conform de berekeningen in het rapport. Na de verwerking van de opmerking ten aanzien van de (lozings)vergunning is het plan dus akkoord. Daarnaast het verzoek (geen eis) de buffer iets dieper te realiseren tot net onder ghg zodat niet alles direct geloosd zal worden, maar kleine buien kunnen infiltreren.

Met vriendelijke groet,

Ralf Janssen
Vakspecialist Plantoetsing
+31 622154282

 waterschap
limburg
met de omgeving, voor de omgeving



 Ja, ik meld me aan voor e-mails op maat

Van: Econsultancy, Roel van den Berg <mailto:vandenBerg@econsultancy.nl>
Verzonden: maandag 16 november 2020 09:05
Aan: plantoetsing
CC: Cityplanning Advies <info@cityplanningadvies.nl>
Onderwerp: RE: verzoek tot beoordelen watertoets uitbreiding Traffic Port 2021 versie D5 (13083.001)

Geachte heer/mevrouw,

Vorige week heb ik u onderstaand bericht gestuurd m.b.t. verzoek tot beoordelen watertoets uitbreiding Traffic Port 2021 versie D4. Inmiddels heeft de gemeente Peel en Maas nog enkele opmerkingen gemaakt. Op basis van deze opmerkingen heb ik de rapportage op enkele punten aangepast. Het betrof een wijziging van de GHG van 26,30 m +NAP naar 26,15 m +NAP. Hierdoor is tevens het toekomstig maaiveldniveau gewijzigd van 27,55 m +NAP naar 27,40 m +NAP.

Dit heeft verder geen invloed gehad op de wijze waarop men voornemens is om het hemelwater te verwerken. Ik heb de laatste versie van het rapport bijgesloten in de bijlagen.

Graag zou ik van u nog vernemen wanneer ik een reactie kan of mag verwachten?

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met ondergetekende.

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groeten,

Roel van den Berg
Projectleider hydrologie
Aanwezig op ma t/m do



06 - 40218063
Heinz Moormannstraat 1-B
5831 AS Boxmeer
0485 - 581818

ons laatste nieuws op [econsultancy.nl](https://www.econsultancy.nl)

